

Vid igångkörning av aggregat skall Igångkörningsprotokoll fyllas i.

Vid reklamation av prefabricerade enheter och Enhetsaggregat skall följande dokument skickas till leverantören;

- Igångkörningsprotokollet

En korrekt ifyllt Underhållsjournal/register är en förutsättning för att vid behov kunna åberopa leverantörens ansvar vid fel.

Anläggning		Installatör:	
Aggregattyp		Storlek	
Serienr. utedel		Serienr. inedel	
Köldmedium		Order nr	

Dessa värden ska mätas

Kompressorer/Utedel

	L1	L2	L3
Spänning	V	V	V
Driftström, värme	A	A	A
Driftström, kyla	A	A	A
Ev. motorskydd, inställning	A	A	A

Driftsvärden

Tryckrörstemperatur	°C	Inomhustemperatur	°C
Sugrörstemperatur	°C	Utblåsningstemperatur, inne	°C
Vätskeledningstemperatur	°C	Ute temperatur	°C
Förångningstryck, värmedrift	bar	Inställd temperatur	°C
Förångningstryck, kyl drift	bar	Inställd fläkthastighet	°C

Sugledning, dimension	tum
Vätskeledning, dimension	tum
Rörlängd, inne - utedel	m
Nivåskillnad, inne- utedel	m

Övrigt

Slutvakuum		mbar/micron
Täthetsprovning	Ja	Nej
Läcksökning	Ja	Nej

Detta skall kontrolleras

	OK	Fel
Innedelens fläkt, rotationsriktning		
Avfrostning, funktion		
Utedelens fläkt, rotationsriktning		
Vevhusvärme/trågvärme, funktion		
HP/LP, funktion		
Kondensvattenledning		

Ort		Datum	
Montör		Cert nr:	